

Aktivitetsliste for renovering af beboerhuset Dato 14.02.2019

Entreprise	Beskrivelse	Antal dage	Pris
	Renovering af 1.sal og 2.sal		
Vvs	Demontering af brusekabine incl afløb. Demontering af toilet og håndvask. Demontering af afløbsinstallation under loft til faldstamme i bad på 1. Sal. Demontering af faldstammer på 2. Sal og i loftrum. Afpropning af vandinstallation i bad, køkken og wc-rum.		
El	Demontering af el i vægge, køkken, toilet og baderum		
Nedriv	Nedtagning af 5 indiv døre som sættes i depot. Nedrivning af lette vægge ca 28 m2. Opbrydning af fliser og klinker i baderum og wc-rum.		
Murer	Opmuring af dørhul mellem bad og værelse i letbetonblokke. Reparation af huller på 1.sal hvor faldstammer er fjernet.		
Gasmontø	Demontering af komfur og afpropning af gasinstallation på 1. sal.		
Nedriv	Nedrivning af køkken. Optagning af gulvbrædder som lægges i depot. Optagning af lerindskud og indskudsbrædder.		
Murer	Forstærkning af bjælker med u-100 stålprofiler på hver side.		
Tømrer	70 mm afskæring af bjælker i højden		
Vvs	Montering af Blucher 800 mm waterline-rende og vandlås forbindes med ø75 mm afløbsrør til faldstamme. Udførelse af vandinstallation til bruser, håndvask og toilet. Vandinstallation til bruser føres fra installationsrum Under Svalehaleplader og indfræses i væg, udført i pexrør.		
Tømrer	Montering af hjælpebjælker 120x96mm mellem bjælker. Isolering af hulrum mellem loft og svaleplader. Der udføres lodret forskalling omkring vandlås. Montering af Lewis svalehaleplader		
Vvs	Montering af gulvvarmeslanger med Lewis Clips. Gulvarme tilsluttes eksisterende centralvarmeanlæg med termostatventil. Opsætning af ny radiator i stue 1. sal i forlængelse og i samme størrelse som eksisterende.		
Murer	Der støbes min. 40 mm 25Mpa beton på svalehaleplader og støbes omkring vandlås. Der opmures 2 stk murvinger ved brusebad i 50 mm letbetonblokke. Der udføres vandtæt membran mellem dæk og vægge i brusekabine. Der udføres opkant ved dør og skunk i beton. Udlægning af pudslag med min 2% fald mod afløbsrende. Der udføres flisebelægning og hulkelklinke langs alle vægge og vægfliser i brusekabine til loft.		
Vvs	Opsætning af Geberitunit lavmodel til hængekloset. Udførelse af afløbsinstallation for wc og håndvask.		
Tømrer	Opsætning af installationsvæg i 2 lag vådrumsgips, afsluttet med vandret bordplade med laminat og buet forkant.		
Maler	Reparation af vægge, opsætning af glasfilt på vægge og loft som malerbehandles. Dør og indfatninger malerbehandles.		
Tømrer	Der lægges gulv afgenbrugsgulvbrædder i nyt køkkenområde, hvor der før var bad. Der opsættes vinge ved gang/køkken og væg mellem soveværelse og stue. Der monteres dør og indfatninger fra nedrivningen. Vægge udføres af stålregler med 2 lag gips. På vinge monteres spartelkanter.		
Vvs	Der udføres afløb fra køkkenvask med vandlås til ny faldstamme i ø40 mm plast. Faldstamme føres fra gulv i lejligheden lodret ned i trappeopgang til stuens loft, vandret ind i toilet i stuen og lodret ned til kælderloft, hvor den føres til den eksist. Afløbsinstallation. Faldstammen udføres i ø 75 plast.		
El	Elinstallation i bad, ny væg mellem soveværelse og stue. I køkken 3 stikdåser ved køkkenbordplade, udtag for induktion, stik til køl/frys samt stik for opvaskemaskine.		
Tømrer	Opstilling af Ikeakøkken og skabe som vist på tegning, bygherren leverer køkken og skabelementer.		
Tømrer	Der skæres hul i loft for trappe til loftrum, der udføres udveksling for et hanebånd. Inddækning af siderne i udsikring. Levering og montering af ligeløbstrappe i fyrretræ.		
Vvs	Montering af vask og armatur i køkken samt hængekloset, håndvask, armatur og brusearmatur i bad		
Vvs	Boring af ø110mm hul i mur og montering af mekanisk ventilator med fugtføler i bad 1. sal.		
Vvs	Montering af mekanisk ventilator i bruseniche med fugtføle. Der udføres ventilationsrør fra ventilator til udluftningshætte i tagflade. Ligeledes udføres ventilationrør fra emhætte til udfuftningshætte i tagflade.		
Tag	Udskiftning af tag mod gårdside		
Entreprenør	Tilrigning/afrigning af skurvogn samt oprydning		
	Op- og nedtagning af stillads til tag på gårdsiden, incl. Leje ca. 40 dage		
	Nedrivning af naturskifer, lægter m.v.		
	Affald sorteres/bortkøres incl. Gebyr på genbrugsplads		
	Dampspærre mellem spær incl klæber og tape		
	Opretning af spær incl materialer		
	Isolering mellem spær		

Entreprise	Beskrivelse	Antal dage	Pris
	Udlægning af undertagdug		
	Afstandslister for tagventilation		
	Lægtning incl underlag for zinkrygning		
	Tagfod i zink		
	Tagrende og nedløbsrør i zink		
	Zinkinddækning skorsten		
	Zinkinddækning rygning		
	Faldstammeudluftning i zink, samt 2 stk ventilationshætter i zink		
	Zinkinddækninger af flunker og tag ved tagkvist.		
	Levering og montering af naturskifer 30x60		
	4 stk Velux ovenlysvinduer, 1 stk MK 06 780x1178 ved nyt bad, 3 stk CK02 550x778 1 ved trappe og 2 loftrum. Incl. udvendige og indvendige tilsætninger.		
	Isolering af loftrum mellem spær mod vej. Der monteres 45x45 mm krydsforskalling med 45mm isolering af begge tagflader. Montering af dampspærre mod vej og 2lag gipsplader. Der udføres en lille skunkvæg, højde 200 mm langs gulv.		
	I loftrum monteres 6 stk stikkontakter, samt 2 stk lampeudtag.		
	Udlægning af gulvspåndplader med fer og not.		
	Malerbehandling af gipsplader og gulvplader i loftrum.		
	Diverse uforudsete udgifter		
Stuetagen	Renovering af køkken		
EI	Demontering af elinstallationer i køkken incl. emhætte og komfur		
Vvs	Afpropning af vand i køkken		
Nedrivning	Nedrivning af køkken. Affald sorteres og bortkøres incl. Gebyr på genbrugsplads.		
EI	Ny elinstallation for komfur og emhætte, samt 2 stk stik ved bordplade		
Gasmontør	Komfur flyttes og der udføres ny gas-installation til ny placering af komfur.		
Tømrer	Opsætning af nyt køkken som vist på tegning. Bygherre leverer køkken og hårde hvidevare. Der udføres ny kasse for emhætteudsugning. Opsætning af eksisterende emhætte med ny ventilationsrør tilsluttes nuværende.		
EI	Tilslutning af hårde hvidevarer.		
Vvs	Tilslutning af vand til køkkenarmatur og opvaskemaskine, samt afløb for disse.		
Maler	Der udføres malerbehandling af væge og loftfriser.		
Kælder	Renovering af kælder		
Kloak	Der udføres tv inspektion af kloakstik.		
	Der udføres de nødvendige arbejder med kloakstik iht tv inspektion		
Murer	Vægge i kælder gennemgås for løse fuger som repareres.		